

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 6 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事空調（担い手確保型）
工事箇所： 鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	・ M-16～18 空調機器表の下部に、冷媒ガスはR-410A及びR32とすると明記ありますが、ビル用マルチエアコンに関しては、発注時期的に全メーカーがR32の機種のための販売になっていると予想されます。その場合、配管途中に遮断弁が必要となり、それに伴う取付工事及び配管・配線工事が増加すると思われます。遮断弁が必要箇所をご指示願います。	設計書（金抜き）は、R-410Aで積算しています。R32とする場合は、契約後、施工方法について協議し、設計変更の協議の対象とします。
2	・ M-31～32 FS-2-6, 7, FE-2-20, 21がストレートシロッコファン（防爆仕様）と明記ありますが、風量等も含め仕様が合う機器が不明です。より詳しい詳細をお教えください。設計時の参考品番等があれば、ありがたいです。	設計書（金抜き）のとおり、標準仕様で積算してください。 防爆仕様については、契約後の協議とし、設計変更の協議の対象とします。
3	・ M-34 ガラリチャンバーリストは図示ありますが、ガラリ本体は図示（明記）がありません。空調工事では工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
4	・ M-29～33 CAV、VAVの仕様が明記されていませんが、設計書（金抜き）には、30台と項目があります。仕様をお教えください。	CAV、VAVの設置は不要です。 設計書（金抜き）P57の「定風量ユニット・変風量ユニット 据付」は、消音器の据付費用と読み替えてください。

工 事 名 : R 6 宮 繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事空調（担い手確保型）

番号	質 問	回 答
5	・ M-47 設計図面では、制御ケーブルの線種が【EM-CEES1.25SQ-2C】ですが、金抜き明細書では【EM-CEE 1.25SQ-2C】となっております。 設計図書を優先し、【EM-CEES1.25SQ-2C】を使用すると考えてよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
6	・ M-47 設計図面では、制御ケーブルの凡例に【-d- EM-CEES 1.25sq-6C】と表記がありますが、必要でしょうか。設計書(金抜き)には記載ありません。	本工事においては、凡例の【-d- EM-CEES 1.25sq-6C】は、使用していません。
7	・ M-19～28 加湿用給水配管が図面に記載ありません。 別途工事（空調工事範囲外）と考えてよろしいでしょうか？	M-20～28 平面図に加湿給水管の記載（一点鎖線、20A）があります。本工事の対象です。