

## 質問に対する回答書

工事名： R1住宅 矢三高見団地 徳・南矢三 1号棟等外壁改修工事  
工事箇所： 徳島市南矢三2丁目

徳島県県土整備部住宅課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	枠組本足場用に養生シートが必要かと思いますが、設計書には項目がありません。設計金額に養生シートは含まれているのでしょうか。または、設計変更（追加）となるのでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり見積してください。必要に応じて、設計変更で対応します。
2	断面図部分詳細図の軒先詳細図に、軒樋は撤去し再取付けとなっています。図面より、樋は現状VP塗からDP塗とあり既設再使用を想定されているようです。再使用の場合は、樋各接合部は接着しているため、呼び樋途中で切断のうえ、軒樋を長いまま取外し、呼び樋に新設継手を設け復旧することとなりますが、既設樋および支持金具の劣化状況によっては、再取付けができない場合もあります。軒樋の撤去・再取付けは、見積金額の算出上どう扱えばよろしいでしょうか。（設計書には軒樋撤去・再取付けの項目は無し）	設計書（金抜き）のとおり、軒樋は撤去しないものとして見積してください。軒先詳細図は現場条件から外壁改修が施工困難な場合の参考図であり、撤去・再取付けが必要な場合は設計変更で対応します。
3	以上	
4		
5		