

質問回答書（2回目）

(1 / 1)

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年9月4日

工事名 : R1阿土 伊島漁港 阿南・伊島 (H30災1) 漁港復旧工事

路線名等 : 伊島漁港

工事箇所 : 阿南市伊島町瀬戸地先

No.	質問内容	回答
1	ブロック製作ヤードである富岡港（辰巳地区）での荷積について、本工事の質問回答書（1回目）No.5解答中に「当岸壁は設計水深が-5.5mであり、作業は可能」とありますが、1800t吊起重機船の計画満載喫水は6.8m必要であるため、同製作ヤードからの積込運搬は不可能と予想されます。瀬取りが必要となる場合は変更計上の対象となりますか。	これまでの実績から、当岸壁の-5.5mで対応可能と考えております。ただし、現場条件等により、これによりがたい場合は、協議によります。