

## 質問に対する回答書

工事名： R1 営繕 板野高等学校 板・川端 フェンス設置工事

工事箇所： 板野郡板野町川端

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	【施工箇所：A, B工区】 工事開始時、ブロック塀は撤去された状態で境界が分かりませんが、境界の杭はあるのでしょうか。	解体時にブロック塀の位置が分かるように監理しております。
2	【施工箇所：B工区】 図面番号B-06 B工区東側と既存フェンス基礎との取合い部は差筋アンカー等を打たずコンクリート突き付けでよいのでしょうか。	貴見のとおりです。
3	【施工箇所：B工区】 図面番号B-06 新設フェンス基礎と既存フェンス基礎の高さは同じでしょうか。	高さについては、同じにはならないと考えています。必要に応じて設計変更で対応します。
4	【施工箇所：A, B工区】 図面番号B-08 配筋部D10@200タテヨコ共はベース筋D13ですのでタテD13, ヨコD10ではないのでしょうか。	図面のとおりです。必要に応じて設計変更で対応します。