

質問回答書（2回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年11月28日

工事名 : R1 徳環 徳島環状線 徳・西新浜～新浜本 橋梁上部工事

路線名等 : 徳島環状線

工事箇所 : 徳島市西新浜町～新浜本町

番号	質問事項	回答
①	床板埋設型枠(AD=12kg)の単価は18,800円/m ³ で見積単価一覧表に掲載して頂いていますが、材料メーカーの明示をお願いします。 また、上記単価は加工費込みの単価でしょうか？	床板埋設型枠の材料は、発泡スチロール（ゆるみかさ密度(AD)12kg/m ³ 、許容圧縮耐力20kN/m ² ）を見込んでおり、同等品以上であれば使用可能であるため、メーカーの指定はありません。 また、床板埋設型枠の単価は、加工費込みの単価です。
②	1次単価表（単35号 型枠）に撤去しない埋設型枠（材料費）と記載されていますが、材料費のみ計上されていると考えてよろしいでしょうか。	単35号の単価は、加工費込みの材料費単価を計上しています。