

工事名 : R1吉土 奥野井阿波山川停車場線(新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事

路線名等 : (一)奥野井阿波山川停車場線

工事箇所 : 吉野川市山川町旗見(新旗見橋)

設計図書等に関する質問書に対する回答

回答書

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年12月6日

工 事 名 : R1吉土 奥野井阿波山川停車場線(新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事

路線名等 : (一)奥野井阿波山川停車場線

工事箇所 : 吉野川市山川町旗見(新旗見橋)

番号	質問内容	回答
1	ブラケット取り付け箇所の下地処理がウォータージェット工として設計されていますが、処理時の使用水の養生は想定されておられませんか。必要であれば、水処理養生工や中和処理施設工などが記載されておられません変更対象となりますか。	下地処理については、コンクリート表面に付着した汚れを除去する程度を想定しています。 水処理養生工や中和処理施設工などの必要性については、発注者と受注者との協議によります。
2	芯だし素地調整工で既設塗装を除去しますが、既設塗装の成分分析(鉛・PCB等)結果を公表いただけますか。(鉛作業等の有害成分の確認)	塗膜調査は実施していません。
3	上記により、鉛等がある場合、環境対策(クリーンルーム・防護服・防塵マスク等)が必要となりますが追加変更となりますか。	変更の可否については、発注者と受注者との協議によります。