

質問回答書（1回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月9日

工事名：R2徳耕 ストマネ 喜来 排水樋門改修工事

路線名等：喜来 地区

工事箇所：板野郡松茂町

番号	質問事項	回答
1	樋門基礎工、杭基礎工（中央取付堤）、取付堤工（南側取付堤）の鋼管杭の数量表を提示ください。	<p>鋼管杭の数量は見積参考資料に数量計算書を提示することとし、見積参考資料を訂正する。 なお、各工種毎の数量内訳は次のとおり。</p> <p>樋門基礎工 12本 内訳（下杭）10.0m×3本＋（上杭）7.0m×1本＝37.0m/本 中央取付堤 4本 内訳（下杭）10.0m×3本＋（上杭）2.0m×1本＋5.0m×1本＝37.0m/本 南側取付堤 4本 内訳（下杭）10.0m×3本＋（上杭）7.0m×1本＝37.0m/本</p>
2	土留・仮締切工のB単-175号仮設鋼矢板圧入工は、油圧圧入と思いますが油圧引抜で積算されていますか。	<p>見積参考資料を訂正する。 土留・仮締切工のB単-175号仮設鋼矢板圧入工は、油圧圧入で積算している。</p>