

質問に対する回答書

工事名： R2 営繕 鳴門公園 鳴・鳴門 第3駐車場公衆トイレ改修工事建築
工事箇所： 鳴門市鳴門町土佐泊浦

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	図面番号 A-3 7章2. 耐候性塗料塗りのコンクリート打放し吹付塗装面の下地調整RBで既存スキン吹付け面のスキンを残す仕様ですが、仕上げDP塗り（溶剤系）を行うと、膨れ・剥がれ等が起こる恐れがありますがこのままの設計でいいですか？（鼻隠し部分は全面除去+欠損補修のため平滑仕上げになります。）	設計書（金抜き）のとおり積算してください。必要に応じて設計変更で対応します。
2	図面番号 A-3 6章2. 合成樹脂塗床の仕様は ①特殊プライマー+一般樹脂モルタル+共改仕. 合成樹脂塗床の薄膜流しのベ工法（防滑仕上げ） ②特殊プライマー+共改仕. 合成樹脂塗床の樹脂モルタル工法（防滑仕上げ） のどちらになりますか？	共改仕. 合成樹脂塗床の薄膜流しのベ工法（防滑仕上げ）です。
3	図面番号 A-2 3章4. 合成高分子系シート防水 S-M2になっていますが、施工箇所が小面積、歪及び出入りが複雑な為、塗膜防水X-2が良いと考えられますが、変更は可能ですか？	設計書（金抜き）のとおり積算してください。必要に応じて設計変更で対応します。
4		
5		