

## 質問に対する回答書

工事名： R2 営繕 城西高等学校神山校 神・神領 格技場内部改修工事  
工事箇所： 名西郡神山町神領

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	内部養生のベニヤ合板の厚みの指定はありますか。	厚みについて指定はありません。
2	特記事項の5章内部改修工事の天井改修と床改修の範囲は何処の部分でしょうか。	天井改修と床改修はありません。 特記-3（図面番号A-03）の記載が誤りです。 設計書（金抜き）のとおり見積してください。
3	外部仕上げ表にLPG置場と会所蓋は×で消されていますが、内訳書と他図面に記載があるので間違いですか。	外部仕上表（図面番号A-06）の記載が誤りです。 設計書（金抜き）のとおり見積してください。
4	管理室は廻縁のみSOP塗りでよろしいですか。展開図では既存のままとなっていますが仕上げ表では塗るようになっています。	廻縁は、展開図のとおり、既存のままです。 設計書（金抜き）のとおり見積してください。
5	特記事項の5章内部改修工事の耐水ラワン合板4mmは有孔ラワン合板4mmの捨張りですか。	特記-4（図面番号A-04）の記載が誤りです。 耐水ラワン合板を使用する予定はありません。 設計書（金抜き）のとおり見積してください。

番号	質 問 事 項	回 答
6	<p>スチール製建具の建付調整はできないと思いますが、クレセントの調整でしょうか。</p>	<p>開閉不良の解消を目的としており、クレセントの調整ではありません。設計書（金抜き）のとおり見積してください。必要に応じて設計変更で対応します。</p>
7	<p>1階改修後の図面には、EM-IE1.6を配線するようになっていますが、内訳明細書に項目がありません。御指示ください。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり見積してください。必要に応じて設計変更で対応します。</p>
8	<p>薄鋼電線管は（19）とありますが、露出スイッチボックスは（25）と明記があります。何方の仕様に合わせたらいでしょうか。御指示ください。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり見積してください。必要に応じて設計変更で対応します。</p>
9	<p>明細書の硬質ビニル電線管（VE-16）は図面上のPF-16と考えてよいのでしょうか。御指示ください。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり見積してください。必要に応じて設計変更で対応します。</p>
10	<p>1種金属線ぴ（MM1）3m、2個用スイッチボックス及び防雨入線カバーは、ガス給湯器のリモコン用と考えて良いでしょうか。屋外部分の配管は含まれていませんでしょうか。御指示ください。</p>	<p>1種金属線ぴ（MM1）3m、2個用スイッチボックス及び防雨入線カバーは、貴見のとおりです。屋外部分の配管は、薄鋼電線管で計上しています。</p>
11	<p>ガス給湯器のリモコン（2個）位置が明記されておりません。御指示ください。</p>	<p>シャワールーム入口を想定しています。</p>