

## 質問に対する回答書

工事名： 徳島県蔵本公園プールスタンド改築工事のうち建築工事

工事箇所： 徳島市庄町1丁目

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	番号図面A-22・A-23 「トラス施工時仮設計画」に記載の仮設構台(四角支柱、枠組等棚足場等)は仮設時に新設プール観覧スタンド(X2~X16通り、Y2~Y4通り)のPC段梁・段床上への設置を避けた(PC段梁・段床への積載荷重の発生しない)計画となっているのでしょうか。	段床への支柱の設置は避け、段梁上へ仮設支柱を設置してください。ただし、仮設計画は参考のため、実際に施工する仮設計画により、施工者の責任において荷重等の照査を行ってください。
2	図面S-46・A-29 トラス鉄骨の塗装仕様について、構造図(ショットブラスト)と意匠図(溶融亜鉛メッキ)で相違します。構造図を正としてよろしいでしょうか。	ショットブラストの上、DP塗りとしてください。
3		
4		
5		