

質問に対する回答書

工 事 名： R 3 営繕 あすたむらんど 板・那東 ゲート館便所棟等トイレ改修工事
工事箇所： 板野郡板野町那東

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	建築工事（タイル） ①駐車場トイレ，②ゲート館，③体験工房，④ふもとの休憩所について，陶器質タイル⇒規格を教えてください（大きさ・厚み等） ⑤こども科学館，⑥プラネタリウム，⑦こども科学館について，天然石タイル⇒ミカゲ石かタイルか？教えてください（大きさ・厚み等）	全て大型床タイル張の300mm角，厚さ9mm程度を想定していますが，材料費については変更で追加計上しますので，施工費のみで積算して下さい。
2	建築工事（ユニット及びその他） ①駐車場トイレ，②ゲート館，③体験工房について，既設 トイレブース⇒メーカー名と仕様教えてください	設計意図は既存扉を流用の上，内開きを外開きにするものです。 仕様はデコラティブフィルム貼，心材は木枠ペーパーコアです。
3		
4		
5		