

## 質問に対する回答書

工事名： R3 営繕 青少年センター 徳・徳島 解体工事（1）  
工事箇所： 徳島市徳島町城内

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	(P-002)衛生設備 機器表「WF1,2 ろ過機」から「T-1 給湯用膨張タンク」までの機器具の撤去が、内訳書に記載されていません。対応をご指示ください。	該当の機器具は撤去済みです。
2	(P-002)機器表の「T-3 受水槽」は再使用でしょうか。	本工事で撤去としてください。
3	(M-003～M-015)空調冷媒配管及びドレン配管の撤去が内訳書に記載されていません。積算不要でしょうか。	配管の撤去は必要です。積算は、空調機器撤去費に含まれています。
4	(細目別内訳P19)内部仕上足場と有りますが、躯体用仮設足場と兼用と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
5	(B-134)公民館側の改修範囲で天井復旧があるのですが、細目別明細に数量が見当たりません。どちらに足しておけばよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、設計変更の協議の対象とします。
6	(B-134)新設RC壁の公民館側の仕上げの記載がありません。コンクリート素地・セパ穴埋め程度でよろしいでしょうか。	図面番号B-006のとおり、打ち放し仕上げの種類はC種としてください。
7	(B-134 S-038)新設RC壁におきまして止水処理の項目が記載されていません。無しと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
8	(B-008)公民館側の排気筒は別途工事で撤去されるのでしょうか。また、撤去の場合どの時期で撤去されるのでしょうか。	排気筒は本工事で撤去してください。撤去の時期は、B-138概略工程表を参考にしてください。
9	(B-010)東側歩道部の外部足場と仮囲いの位置が離れているので、歩道幅が狭くなるようですが、足場に仮囲いを設置して併用でも良いでしょうか。別に仮囲いを設置する場合は歩道に転倒防止の杭が打てないので転倒する恐れが生じます。	設計図書のとおり積算してください。契約後、設計変更の協議の対象とします。