

質問に対する回答書（2回目）

工事名：R3管繕 徳島東部防災拠点施設（仮称） 徳・東沖洲1 改修工事建築（1）
工事箇所：徳島市東沖洲1丁目

徳島県県土整備部管繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	図面番号【A-151】 ヘリポートスロープ手摺はヘリポートユニット及びその他 プリッジ鋼製手摺（手摺×7）に含まれているのでしょうか	貴見のとおり、該当の項目に含まれています。
2	型枠合板が特記仕様書A008では、20mmとなっておりますが、12mmでもよろしいでしょうか。	特記仕様書A008の「6.型枠」の厚み20mmを12mmに訂正します。
3	特記仕様書A010では、合成高分子ルーフィングシート防水の仕様はS-F2（密着工法）となっておりますが、図面番号A153では、軒先の納め方として塩ビシート防水積層鋼板 t1.6+機械式熱融着となっております。参考のメーカー仕様がありましたらご教授ください。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。なお、設計変更の対象とします。
4	特記仕様書A009では、塗膜防水に仕様がY-1となっておりますが、地下外壁防水仕様である為、露出仕上げの方法が不明です。ご指示ください。	田島ルーフィング株式会社「アスクールC」同等品以上で積算してください。契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。
5	屋上アスファルト防水（2重）とはどのような仕様でしょうか。	公共建築工事標準仕様書のAI-1工法としてください。

工 事 名：R3 営繕 徳島東部防災拠点施設（仮称） 徳・東沖洲1 改修工事建築（1）

番号	質 問	回 答
6	EP-Gの艶消しは、JIS K 5660からはずれてしま います。宜しいでしょうか。	契約後、材料使用承諾願により承諾を受けてくだ さい。
7	ペイントのメーカーがわかりません。できればお教えね がえればありがたいのですが。	以下の3社から見積徴収しております。 「エアロファシリティ（株）」「（株）ベク タークラフト」「榮大金属（株）」
8	設計書（金抜き）に法定福利費が計上されている 項目とされていない項目がありますが、計上され ていない項目は、各単価に含まれているものと解 釈してよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
9		
10		
11		
12		