

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート橋上部		式		1			
プレキャスト橋工		式		1			
プレキャスト橋製作工	製作・運搬	式		1			
プレキャスト橋製作	桁規格:L=59.3m 分割工法	本		3			
支承工		式		1			
コンクリート支承 可動コンクリート支承 A1, A2橋台	橋種:プレキャスト合成桁, 反力:491kN, 寸法550×350mm	個		6			
コンクリート支承 固定コンクリート支承 P1橋脚	橋種:プレキャスト合成桁, 反力:1318kN, 寸法:1050×680mm	個		3			
架設工(クレーン架設)		式		1			
桁架設	桁形式:プレキャスト合成桁, トラッククレーン架設	t		160			
地組工		t		135			
本締め工 架設及び地組	主桁, トルシアボルト(S10T)M22mm	本		1,680			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
架設ベント		t		4.5			
局部プレストレス工		式		1			
部分プレストレス		径間		2			
床版・横桁工		式		1			
横桁取付	トルシアボルト(S10T)M20mm, M22mm	箇所		7			
型枠 鋼橋床版	型枠の種類:一般型枠	m2		315			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		39			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		17.2			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.8			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D10	t		0.1			
溶接金網	異形鉄線、D6×100×100	m2		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機械式継手	ねじ節鉄筋継手, D16×D16	組		216		
コンクリート	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:30-12-25(20)(高炉)W/C≤55%	m3		53		
コンクリート W/C≤55% 膨張コンクリート	コンクリート規格:30-12-25(20)(普通)	m3		31		
コンクリート W/C≤55%	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:50-12-25(20), 膨張コンクリート	m3		2		
養生(鋼橋床版)	養生マット	m2		282		
床版足場 設置・撤去・賃料	橋梁の種類:プレートガーター・ボックスガーター	m2		283		
シート張防護 設置・撤去・賃料		m2		283		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮装置工		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置 A1, A2橋台	伸縮装置規格:簡易鋼製ジョイント(移動量40用), 普通型, 後打コンクリート含む	m		8		
シーリング材 A1, A2橋台	地覆用、シリコン系(プライマー含む)	L		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水装置工		式		1			
排水柵 材質:FC250	柵規格:排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所		12			
排水管	管規格:VP200A	m		14			
コンクリートアンカーボルト設置	M12, 亜鉛メッキ	本		16			
床板水抜きパイプ	水抜きパイプ:φ38, 亜鉛メッキ仕上げ、スレキジブルチューブ:φ20、SUS	箇所		4			
地覆工		式		1			
場所打地覆 W/C≦55%	形状寸法:W=600mm×H325mm, コンクリート:24-12-25(20)(高炉)	m		119			
橋梁用防護柵工		式		1			
橋梁用防護柵	種別:CP種, 材質:アルミニウム合金, 設置方法:組立式	m		119			
銘板工		式		1			
橋歴板	材質:鋳物用銅合金地金, 寸法:200×300	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋名板	材質: 鋳物用銅合金地金, 寸法: 200×600	枚		4		
仮設工		式		1		
上部工施工ヤード 設置・撤去工		式		1		
掘削	材質: 土砂	m3		2,030		
盛土	材質: 土砂	m3		2,530		
法面整形	設置工, 盛土部	m2		90		
碎石舗装	設置工, 材質: 再生クラッシャーランRC-40, 厚さt=100mm	m2		917		
大型土のう	設置(既設大型土のう流用)・撤去	袋		190		
大型土のう	撤去のみ	袋		130		
敷鉄板	設置・撤去, 1500×3000	m2		279		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費	トラッククレーン 360t吊り	回		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		0.13			
仮設材運搬費	ベント設備	t		4.8			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 福井川 阿南・福井 橋梁上部工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		