

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R5 営繕 第2 三好寮・三好市地域利便性施設（仮称） 三・池田 新築工事
電気

工事箇所： 三好市池田町マチ

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	E-01 幹線の地中埋設工事について 引込柱～建屋まで、幹線を地中埋設する際、配管ルート掘削及び埋戻しカラー舗装等の復旧が必要だと思いますが、設計書(金抜き)に、記載が有りませんか。本工事(電気)に含まれますか？ 含まれる場合、設計変更の対象となりますか？	配管ルート掘削及び埋戻しカラー舗装等の復旧は建築工事とし、本工事は管路の布設及び埋設シート敷のみ行う計画としていますので、設計書のとおり積算してください。
2	E-01、特記VII 15 地中線路掘削時の断面詳等 掘削深さは、特記VII-15の内容の通りでよろしいでしょうか？ 砂巻の上、道路は、カラー舗装復旧でしょうか？ 道路の範囲は、引込柱～H11通りまででしょうか？ 断面詳細、工事範囲及び仕様をお教えください。	掘削深さは特記VII-15項の車両道路(0.6m以上)を適用してください。 管路を布設した後は現場発生土(良質土)で埋め戻す計画ですので、砂巻は不要です。 また、高圧管路上は全て車両道路と考えてください。
3	E-01,A-122 地中線路の完了時期 E-01に(建築埋戻し工事の際には完了しておく事)とあります。A-122によりますと、埋戻し工事の開始時期は、契約後、5ヶ月目の第4週になっております。協議によりますが概ねこの時期までを想定しておけば、よろしいでしょうか？	貴見のとおり。