

次の工事に関する質問に回答します。

工事名 ： R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事
路線名等 ： （一）船戸切幡上板線
工事箇所 ： 阿波市阿波町五明

番号	質 問 事 項	回 答
1	クローラー型での設計となっていますが、クローラー型削孔機が設置できるスペースがありません（最低 5 m 必要です）足場仮設、スキッド型での施工が必要です。	クローラー型での施工が可能と考えていますが、現地着手後にクローラー型での施工が不可と判断された場合は、設計変更協議の対象とします。
2	セメント注入割り増し係数が1+0.4倍となっております。Φ90 2重管の場合は1+2.2倍が標準となります。	設計変更協議の対象とします。