質　問　回　答　書

次の工事に関する質問に回答します。

令和８年１０月７日

工 事 名：Ｒ８企総管　明神ダム　管理橋下部工事
工事箇所：那賀郡那賀町深森

番号	質問事項	回答
1	P1橋脚の設置後について 　橋脚設置後の橋脚廻りの埋め戻しコンクリートの施工は必要ないのですか。	数量計算書にあるコンクリートのうち、堤体2.2m3が埋め戻しコンクリートに該当します。
2	足場工について 　各工種の施工に対し足場工施工が必要なんですが、計上されていないのは何か理由があるのですか。	橋脚工の足場については、構造物単位の積算パッケージ内に含まれます。その他工種の足場については、協議のうえ必要と認められれば、設計変更の対象とします。
3	構造物取り壊し処理について 　設計では既設橋脚をワイヤソー切削後、３分割にしたコンクリートを直接処分場へ運搬し処分するという考え方でよろしいですか。	その考え方で問題ありません。しかし、現場状況や処分場との協議により、細かく破砕する作業が必要と認められれば、設計変更の対象とします。
4	仮設工について 　敷鉄板の仮設撤去は積算上計上されておりますが、仮設道および大型土のうは工事後撤去の必要はないのですか	仮設道及び大型土のうについては、本工事完了後も別工事で使用予定なので、別工事にて撤去予定です。敷鉄板のみリース品を想定していますので、別工事に引き継ぎ不可と判断し撤去を計上しています。